

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात (बॅच-२) अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB-KOL-०९ मधील प्रजिमा-६१ ते जखनहट्टी, (VR-२१, LR-०६), ता. चंदगड या रस्त्याच्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत...

**महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग**

शासन निर्णय क्रमांक : मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१५२९/बांधकाम-४

५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मईबान पथ,

फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१

दिनांक : २४ मार्च, २०२६.

वाचा :

- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक : मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.४००/बांधकाम-४, दिनांक ७ जून, २०१९.
- २) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : मु.अ./प्रमं.ग्रा.स.यो./५०३७/२०२३, दि. १८ डिसेंबर, २०२३ व १५०२/२०२४, दिनांक ३० मे, २०२४.

प्रस्तावना :

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात (बॅच-२) अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB-KOL-०९ मधील प्रजिमा-६१ ते जखनहट्टी, (VR-२१, LR-०६), ता. चंदगड या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १) येथील दिनांक ७ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.२७७.९५ लक्ष इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

०२. प्रस्तुत कामास कोरोना महामारी दरम्यान टाळेबंदीमुळे विलंबाने व अद्यावत दरसूचीतील दरानुसार तांत्रिक मान्यता प्रदान केल्याने कामाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. शासनाच्या दिनांक ०६ ऑक्टोबर, २०२२ निर्णयान्वये वस्तु व सेवा करामध्ये झालेल्या वाढीमुळे तसेच मूळ प्रशासकीय मान्यता मध्ये भाववाढीसाठी अपुरी तरतूद असल्याने निविदा शर्ती व अटीनुसार भाववाढ कलमांतर्गत वाढीव देय रक्कम या कारणांमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक ०२ येथील दिनांक ३० मे, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेला आहे.

०३. सबब, सदर रस्त्याच्या कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये उक्त परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या कारणांमुळे वाढ होत असल्याने सदर कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात (बॅच-२) अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB-KOL-०९ मधील प्रजिमा-६१ ते जखनहट्टी, (VR-२१, LR-०६), ता. चंदगड या रस्त्याच्या कामाच्या किंमतीमध्ये प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.

०२. विषयांकित कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालीलप्रमाणे वाढ होत आहे.

(रु. लक्ष)

पॅकेज क्रमांक	कामाचे नाव	प्रशासकीय मान्यता किंमत	स्विकृत निविदा रक्कम (रॉयल्टीसह)	सुधारीत खर्च	प्रशासकीय मान्यता रक्कमेपेक्षा अधिकचा खर्च	प्रशासकीय मान्यता रकमेपेक्षा जास्तीच्या खर्चाची टक्केवारी
१	२	३	४	५	६	७
ADB-KOL-०९	प्रजिमा-६१ ते जखनहट्टी, (VR-२१, LR-०६), ता. चंदगड	२७७.९५	२६२.८०	३५३.०३	७५.०८	२७.०१

०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषणानुसार काम पूर्ण करावयाचे झाल्यास रु.३५३.०३ लक्ष इतका अंतिम खर्च असून, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या २७.०१% जास्तीचा म्हणजेच रु.७५.०८ लक्ष जास्तीचा आहे.

०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ अ) नुसार, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात (बॅच-२) अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB-KOL-०९ मधील प्रजिमा-६१ ते जखनहट्टी, (VR-२१, LR-०६), ता. चंदगड या रस्त्याच्या कामास रु.३५३.०३ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

४.१ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत.

४.२ ज्या कारणाकरिता अधिक्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजूर निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदीच्या अनुषंगानेच आहे, याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी.

४.३ कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा व विहित निविदा कार्यपद्धती अनुसरण्यात यावी.

- ४.४ सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही.
- ४.५ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी.
- ४.६ या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.
- ४.७ सदर कामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यतेतील ५ वर्षे देखभाल व दुरुस्तीच्या किंमतीत कोणताही बदल नाही.

०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाह्य सहाय्य प्रकल्प (०२)(०१) आशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (बाह्य हिस्सा ७० टक्के) (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे (५०५४ ५२९८) व (०२)(०२) आशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प (राज्य हिस्सा-३० टक्के) (कार्यक्रम) ५३, मोठी बांधकामे (५०५४ ५३०४)” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा.

०६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अभिप्रायानुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८२३/२०२४/व्यय-१५ दि. ३०.१२.२०२४ रोजीच्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२६०३२४१३०७१६१६२० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(प्रशांत पाटील)

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई.
२. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२.
३. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
४. सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
५. मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे.
६. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर.
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.
८. अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, पुणे.

९. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर.
१०. कार्यकारी अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा कोल्हापूर.
११. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर.
१३. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना.
१४. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य.
१५. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई.